

Dorferneuerung Sulzberg Sulzberg Ortsmitte – TG Sulzberg II Straßen- und Tiefbauarbeiten

Baubereiche: Dorfplatz Süd – Bereich nördlich Gasthof Hirsch



Aktueller Baustand

- Die provisorisch befestigten Asphaltflächen für die Wintersicherung sind rückgebaut.
- Kabel, Leerrohre, Fundamente und Elektransen für die Versorgungsunternehmen, die Beleuchtung, künftige E-Ladestationen und die E-Platzversorgung wurden seit Wiederaufnahme der Arbeiten in den vergangenen Wochen verlegt, hergestellt und gesetzt.
- Die künftigen Baumstandorte sind mit Substrat und Wurzelschutzmaßnahmen vorbereitet worden.

Was als nächstes ansteht:

- Fortsetzung der Flächenpflasterung ab Gasthof Hirsch in Richtung Norden

Baubereiche: Dorfplatz Süd – Bereich südlich Rathaus



Aktueller Baustand

- Erneuerung Teilstück der gemeindlichen Wasserversorgung mit Umschlüssen bzw. Neuanschlüssen von Grundstücksleitungen.

Was als nächstes ansteht:

- Druckprüfung, Spülung und Desinfektion des neuen Leitungsteils sind erfolgt; nach Eingang der Unbedenklichkeitsbestätigung für die Trinkwasserqualität wird das Teilstück in das Gemeindefachnetz eingebunden.
- Verlegung von Versorgungsleitungen und Wiederherstellung der privaten Hof- und Parkflächen.

Ausblick

- Im April beginnt der Neubau der Ufermauern Sulzberger Bach entlang Birkenweg.
- Zudem steht eine erste Pflanz- und Begrünungsaktion bei den bereits vorbereiteten Baumstandorten und Grünflächen (Kirchenparkplatz, Pfarrweg, Umfeld Gasthof Hirsch) an.

Stand 28.03.2022

Ke / IB IWA / Ro