

## Dorferneuerung Sulzberg Sulzberg Ortsmitte – TG Sulzberg II Straßen- und Tiefbauarbeiten

Baubereiche: Dorfplatz Süd – Bereich nördlich Gasthof Hirsch



Aktueller Baustand

- Die Tiefbauarbeiten in Platz Mitte und im Bereich vor Rathaus und Benefiziatenhaus sind durchgeführt.
- Die Randeinfassungen für die Flächenpflasterung in Platz Mitte sind gesetzt.
- Flächenpflasterung ab Gasthof Hirsch in Richtung Norden.

Was als nächstes ansteht:

- Beginn Tiefbauarbeiten entlang südlich Rathaus bis Sulzberger Bach
- Setzen der Entwässerungsrinnen vor Rathaus
- Setzen der Traufplatten und Randeinfassungen entlang Rathaus, Bücherei und Benefiziatenhaus.

Parallel werden Arbeiten vorbereitet

- Fertigung der neuen Uferwände Sulzberger Bach im Fertigteilwerk
- Vorbereitung der Fundamente für Maibaum und Kriegerdenkmal

Baubereiche: Dorfplatz Süd / Kirchenparkplatz / Pfarrweg – Baumpflanzungen



Aktueller Baustand

- In einer ersten Pflanzaktion werden Bäume und Sträucher in die vorbereiteten Baum- und Pflanzgruben gesetzt.

Stand 17.04.2022 / IB IWA / Ro