

## Dorferneuerung Sulzberg Sulzberg Ortsmitte – TG Sulzberg II Straßen- und Tiefbauarbeiten

Baubereiche: Dorfplatz Süd – Bereich Rathaus / Benefiziatenhaus



Aktueller Baustand

- Pflasterarbeiten (Randeinfassungen, Traufplatten, Flächenpflaster) im Bereich Benefiziatenhaus.
- Fortsetzung der Begrünungsarbeiten (Strauch- und Blumenpflanzungen)
- Einbau Bodenstrahler am Gasthof Hirsch, an der Kirche und dem Benefiziatenhaus.
- Kabelarbeiten im Bereich Querung Kreisstraße für die Versorgung der Nordseite

Nächste Arbeiten

- Pflaster- und Asphaltarbeiten im Birkenweg mit Angleichung entlang der Kemptener Straße Südseite
- Fundamentarbeiten für die neue Pergola im Bereich des Multifunktionsgebäudes und Fortsetzung der Pflasterarbeiten dort.

Baubereich: Sulzberger Bach – Erneuerung und Ergänzung von Ufermauern



Arbeiten im Abschnitt Birkenweg – Rathausseite

- Einheben der Stahlbetonfertigteile für die neue Treppenanlage und das Kneipp-Becken
- Bewehren und Betonieren der Mauerfüße im Nachgang vor Ort.
- Umsetzen des Autokrans in die Jodbadstraße

Arbeiten im Abschnitt Jodbadstraße – Südliche Ufermauer

- Einbau der Sauberkeitsschichten am südlichen Bachufer.
- Einheben der Stahlbetonfertigteile für die neue südliche Ufermauer.
- Bewehren und Betonieren der Mauerfüße im Nachgang vor Ort.

Stand 20.06.2022 / Ro