

Sulzberg Ortsmitte – Straßen- und Tiefbauarbeiten

Baubereiche: Kirchenparkplatz, Parken entlang Ostseite Sonthofener Straße und Vorplatz Gasthof Hirsch



Kirchenparkplatz, Parken entlang Ostseite Sonthofener Straße:

Aktueller Baustand:

- Die Parkplätze südlich vom Friedhof und entlang der Kreisstraße OA 6 sind hergestellt; die Parkplätze können genutzt werden.

Was als nächstes ansteht:

- Pflasterarbeiten im Einmündungsbereich Pfarrweg
- Pflasterarbeiten südlicher Zugang Kirche und Friedhof
- Zaunarbeiten Grundstück Sonthofener Straße 3
- Angleichung Zufahrt Bauhof (Asphaltarbeiten)
- Restarbeiten östlich der Sonthofener Straße

Vorplatz Gasthof Hirsch mit Parkplätzen:

Aktuelle Bauarbeiten:

- Der Vorplatz wird gepflastert; Freigabe der Parkplätze vor dem Eingang im Laufe der Woche.

Was noch ansteht:

- Aufstellung der Lichtsäulen
- Restarbeiten am Vorplatz

Bauabschnitt 2: Umfeld Gasthof Hirsch und Schmiedweg



Was aktuell läuft:

- Einbau von Winkelstützelementen für die Zufahrtsrampe entlang Nordseite Gasthof Hirsch
- Erneuerung der kompletten Straßen- und Platzentwässerung im Umfeld Gasthof Hirsch bis Schmiedweg
- Neuverlegung Grundleitungen für autarke Brunnenwasserzuleitung
- Anpassungsarbeiten an vorhandenen Schachtbauwerken
- Erstellung Grundleitungen für E-Ladestationen, Marktstromversorgung und Straßenbeleuchtung

Was die nächsten Wochen ansteht:

- Aufstellung Lichtsäulen
- Randeinfassungen setzen
- Asphaltinbau Schmiedweg und Zufahrt Parkplatz Westseite Gasthof Hirsch
- Befestigung Parkplatz Westseite Gasthof Hirsch mit wassergebundener Decke
- Flächenpflaster entlang Nordseite Gasthof Hirsch
- Restarbeiten im Umfeld Gasthof Hirsch und Schmiedweg

Stand 08.11.2021

Ke / IB IWA / Ro